

Arbeitsbereich 1: Hauptwand



Deutscher Alpenverein
www.dav-rostock.de

Aufgaben	Zeitraum	Erledigt/durch	Material
Wand putzen <ul style="list-style-type: none"> - Betonschuppen abschlagen - Bewehrungsstahl Kennzeichen der hintergreifbar ist & Gitter vor Lüftungsschächten - Griffe auf Risse sichtprüfen ggf. austauschen 	2.5 – 10.5		<ul style="list-style-type: none"> - Gummihammer - Spraydosen
Neue Hakenpositionen kennzeichnen Umlenker auf Haarrisse untersuchen	Bis 15.5	Arne & Florian	
Leitungen Legen zum: Tor; Holztür; Bunkertür Tür/ Fallbleche anpassen, Schaukasten montieren RFID-reader installieren	Bis 31.5		
Fallschutzmatten vorbereiten an Kanten (Dachkante Kinderbereich; Holzzaun Feuerwehruzufahrt; Beetkante am Treppendach) jeweils eine Balken mit selber Breite wie Zaun Bis Matten vorhanden sind, sind jeweils die äußeren beiden Routen nicht zu empfehlen	Bis 31.5		
Korb an Treppe nach außen drehen, biegen Leiter mit Brett vor Nutzung sperren (Brett) macht Jacob (Vorbereitung)	10.5		
Arbeiten mit Lift: <ul style="list-style-type: none"> - Abflexen von großen Trägern und Bewehrungen - Abflexen der Schraubkarabiner - Bohren von neuen Haken Alle arbeiten nach Kennzeichnung Emissionsschutzgesetz beachten! 7-20 Uhr	Geplant für WE 17.5-19.5		
Haken nach Kennzeichnung verlängern	31.5		
Bewehrungen (auch Gewindestifte in den Löchern) verkleben, so dass keine Verletzungsgefahr ausgeht	31.5		
Lüftungsschächte Prüfen bzw. Gitter vorschrauben (Kinderbereich und Wand oben links) so fixieren, das ein aufbiegen nicht mgl ist. (weitere schrauben)	31.5		

Arbeitsbereich folgend:

Kinderwand und Überhang/Dach

Aufgaben	Zeitraum	Erledigt/durch	Material
Wand putzen <ul style="list-style-type: none">- Betonschuppen abschlagen- Bewehrungsstahl Kennzeichen der hintergreifbar ist & Gitter vor Lüftungsschächten- Griffe auf Risse sichtprüfen ggf. austauschen			
Neue Hakenpositionen kennzeichnen Umlenker auf Haarrisse untersuchen		Arne & Florian	
Schotterbett auffüllen			
Spalten an Holzplatten am Überhang verkleiden			
Arbeiten mit Lift: <ul style="list-style-type: none">- Abflexen von großen Trägern und Bewehrungen- Abflexen der Schraubkarabiner- Bohren von neuen Haken Alle arbeiten nach Kennzeichnung Emissionsschutzgesetz beachten! 7-20 Uhr	Wen zeitlich mögl. Bei arbeiten am 17.5-19.5		
Haken nach Kennzeichnung verlängern Seile/Bandschlingen durch Ketten ersetzen			
Bearbeiten der Linken Dachkante/Treppenpodest (auch Fallschutz oder gesperrt bis finale Lösung vorliegt)			

Ziele für weitere Aus-/Umbauten:

Boulderraum wird nutzbar, wenn Holzkanten (Verschraubungen der Matten entfernt, und Fallschutzmatte/Teppich) als oberes Material aufgebracht